

## Uitgevoerde partijkeuringen grond

Werkomschrijving : **Partijkeuringen retentiezone “De Wildeman” te Zaltbommel**

In verband met het aanleggen van een retentiezone op het bedrijventerrein “De Wildeman” te Zaltbommel is de kwaliteit van de vrijkomende grond vooraf bepaald. De grond is in situ gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit en VKB protocol 1001. De partij is opgedeeld in vier partijen grond, waarvan de bovengrond circa 6.000 ton betreft en de ondergrond is opgedeeld in drie deelpartijen van 10.000 ton. De bovengrond is uitgekeurd als industrie grond en de drie deelpartijen van de ondergrond betreffen achtergrondwaarde grond die multifunctioneel toepasbaar is. De partijkeuringen zullen worden gebruikt ten behoeve van het opstellen van een bestek.

Opdrachtgever : Gemeente  
Uitvoering : december 2008- februari 2009  
Aanneemsom : €6.600,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen 3 locaties in regio Eindhoven**

In verband met de vervanging/aanleg van drie rioolgemalen in de regio Eindhoven zal circa drie maal 350 ton grond vrijgekomen. De drie partijen grond zijn in situ gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit en het VKB protocol 1001. Alle drie de partijen bestonden uit achtergrondwaarde grond die multifunctioneel toepasbaar is.

Opdrachtgever : Aannemingsbedrijf  
Uitvoering : november 2008  
Aanneemsom : €4.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen retentiezone te Nederhemert**

In verband met het aanleggen van een retentiezone te Nederhemert is de kwaliteit van de vrijkomende grond vooraf bepaald. De grond is in situ gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit en VKB protocol 1001. In totaal zijn drie partijen grond van 10.000 ton gekeurd en geschikt bevonden als multifunctioneel toepasbare grond.

Opdrachtgever : Gemeente  
Uitvoering : oktober 2008  
Aanneemsom : €4.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuring Lunerkampweg te Den Bosch**

Op een tijdelijk depot is 4.500 ton grond in depot gezet. De grond is afkomstig van een asbestsanering en op de locatie is het asbest uit de partij gezeefd. De partij grond is gekeurd volgens het Besluit bodemkwaliteit en het VKB-protocol 1001. Daarnaast is de partij onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform de NEN5707. De partij grond betreft grond die kan worden gebruikt voor de toepassing wonen.

Opdrachtgever : Gemeente  
Uitvoering : september 2008  
Kosten : €2.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen te 't Zand (Noord-Holland)**

Een bloembollenteler heeft de spoelgrond van de bollen in twee depots (klei en zand) gezet. Ten behoeve van de afzet van deze grond zijn de twee partijen grond gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit en het VKB protocol 1001. De partij klei kan worden gebruikt voor de toepassing industrie. De partij zand voldoet aan achtergrondwaarde en is multifunctioneel toepasbaar.

Opdrachtgever : Aannemingsbedrijf  
Uitvoering : juli 2008  
Aanneemsom : €2.900,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Hogenhofstraat te Hedel**

Op een bouwlocatie zijn voorafgaand aan de ontgraving van een bouwput twee in situ partijkeuringen uitgevoerd conform het Bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De keuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van de schone grond tijdens de ontgraving van de bouwput. deelpartijen bestonden uit schone grond die multifunctioneel toepasbaar is.

Opdrachtgever : Aannemingsbedrijf  
Uitvoering : juni 2008  
Aanneemsom : €2.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen gemeentelijk depot te Veenendaal**

Op een gemeentelijk depot is van diverse vergelijkbare locaties grond ingezameld en in een depot gezet. Ten behoeve van de afzet van de grond is de kwaliteit van de 4.000 ton grond vastgesteld middels twee partijkeuringen conform het Bouwstoffenbesluit en VKB protocol 1001. De grond betreft schone grond die multifunctioneel toepasbaar is.

Opdrachtgever : Gemeente  
Uitvoering : mei 2008  
Aanneemsom : €2.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen herontwikkeling 'Ormeling' te Nederhemert**

In verband met het besteksgereed maken van het plan 'Ormeling III' te Nederhemert is de kwaliteit van de vrijkomende/overtollige grond vooraf bepaald. De grond zal op diverse plaatsen in het plan vrijkomen bij het aanleggen van de riolering, openbare wegen en retentiebekkens. De grond is in situ gekeurd conform het Bouwstoffenbesluit en VKB protocol 1001. In totaal zijn 11 partijen grond van 2.000 ton gekeurd en geschikt bevonden als multifunctioneel toepasbare grond.

Opdrachtgever : Gemeente  
Uitvoering : februari/april 2008  
Aanneemsom : €11.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen 'Castelanie' te Loon op Zand**

In verband met de herontwikkeling van het plan 'Castelanie' te Loon op Zand en het verwachte overschot aan grond is de vrijkomende grond voorafgaand aan de afvoer in situ gekeurd conform het Bouwstoffenbesluit en VKB protocol 1001. In totaal zijn 7 partijen grond van 2.000 ton uitgekeurd als multifunctionele toepasbare grond. De grond is afgevoerd naar andere bouwlocaties.

Opdrachtgever : Vastgoedontwikkelaar  
Uitvoering : december 2007 – januari 2008  
Aanneemsom : €7.700,-

- Werkomschrijving : **Partijkeuringen 3 locaties in gemeente Maasdriel**  
Tijdens het bouwrijp maken van een bouwlocatie in Kerkdriel is circa 6.000 ton grond vrijgekomen en afgevoerd naar 3 verschillende locaties in de gemeente Maasdriel. De 3 depots met grond zijn afzonderlijk gekeurd conform het Bouwstoffenbesluit en het VKB protocol 1001. Alle drie de depots bestonden uit schone grond die multifunctioneel toepasbaar is.
- Opdrachtgever : Particulier en aannemingsbedrijven  
Uitvoering : november 2007  
Aanneemsom : €3.500,-
- Werkomschrijving : **Partijkeuringen bedrijventerrein Molenkamp te Brakel**  
Tijdens het bouwrijp maken van het bedrijventerrein aan de Molenkamp te Brakel zijn twee depots met grond ontstaan. De kwaliteit van de grond is niet bekend en is vastgesteld middels twee partijkeuringen conform het Bouwstoffenbesluit en het VKB protocol 1001. Beide depots bestonden uit schone grond die multifunctioneel toepasbaar is.
- Opdrachtgever : Woningbouwstichting  
Uitvoering : oktober 2007  
Aanneemsom : €2.200,-
- Werkomschrijving : **Partijkeuring Marconibaan - Coltbaan te Nieuwegein**  
In verband met de te realiseren nieuwbouw is de aanwezige grond ontgraven. Ten behoeve van de afzet van de grond is voorafgaand daaraan een in situ partijkeuring uitgevoerd conform het Bouwstoffenbesluit en VKB protocol 1001. De grond is laagsgewijs verdeeld in 2 deelpartijen van 1.900 ton en vervolgens bemonsterd. De bovengrond is uitgekeurd als categorie-1 grond en de ondergrond als schone grond die multifunctioneel toepasbaar is.
- Opdrachtgever : Vastgoedontwikkelaar  
Uitvoering : september 2007  
Aanneemsom : €2.200,-
- Werkomschrijving : **Partijkeuring David Tenierslaan te Veenendaal**  
In verband met de te realiseren woningbouw is de aanwezige grond ontgraven. Ten behoeve van de afzet van de grond is voorafgaand daaraan een in situ partijkeuring uitgevoerd conform het Bouwstoffenbesluit en VKB protocol 1001. De grond is laagsgewijs verdeeld in 3 deelpartijen van 2.000 ton en vervolgens bemonsterd. De genomen monsters zijn ter analyse aangeboden aan een geaccrediteerd laboratorium. De in totaal 6.000 ton te ontgraven grond betrof schone grond die multifunctioneel toepasbaar is.
- Opdrachtgever : Woningbouwstichting  
Uitvoering : augustus 2007  
Aanneemsom : €4.500,-
- Werkomschrijving : **Partijkeuringen Spoorlaan te Oisterwijk**  
Voorafgaand aan de herinrichting van het spoor is circa 2.000 m3 grond in situ gekeurd. De 2 keuringen zijn uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De partijkeuringen zijn uitgevoerd ter bepaling van de kwaliteit en afzet van de te ontgraven grond. Van alle deelpartijen is vastgesteld dat het categorie 1 grond betreft.
- Opdrachtgever : NS vastgoed  
Uitvoering : juli 2007  
Kosten : €2.600,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen depot Poeldonkweg te Den Bosch**

Op een gemeentelijk depot is 5.800 ton grond in depot gezet die afkomstig is van een uitgevoerde bodemsanering op een woonwagenkamp. De partij grond is verdeeld in 3 deelpartijen en gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. Twee van de drie deelpartijen zijn uitgekeurd als categorie-1 grond. De derde deelpartij is niet toepasbare grond op basis van een te hoog gehalte aan koper. Ook na een herbemonstering op koper bleek de grond nog steeds niet toepasbaar te zijn.

Opdrachtgever : Gemeente Den Bosch

Uitvoering : juni 2007

Kosten : €3.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen depots Brakel en Nederhemert**

Op twee gemeentelijke depots is 8.000 ton grond in depot gezet. De grond is afkomstig van bermen langs wegen in de Gemeente. De partij grond is verdeeld in 4 deelpartijen en gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. Van alle deelpartijen is vastgesteld dat het categorie 1 grond betreft.

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel

Uitvoering : april 2007

Kosten : €5.200,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen depot Winkelseweg te Hedel**

Op een gemeentelijk depot is 10.000 ton grond in depot gezet. De grond is afkomstig van bermen langs wegen in de gemeente Maasdriel. De partij grond is verdeeld in 5 deelpartijen en gekeurd volgens het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De partijen zijn geanalyseerd op een zeer uitgebreid stoffenpakket waarbij is vastgesteld dat het categorie 1 grond betreft.

Opdrachtgever : Gemeente Maasdriel

Uitvoering : maart 2007

Kosten : €9.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen te Oldenzaal**

Op een bouwlocatie zijn voorafgaand aan de ontgraving van een bouwput 2 in situ partijkeuringen uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De keuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van de schone grond tijdens de ontgraving van de bouwput.

Opdrachtgever : Stichting Adviescentrum Metaal

Uitvoering : februari 2007

Kosten : €3.200,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Plantagelaan te Oosterhout (N-Br)**

Vanwege de realisatie van een retentievijver op een bedrijventerrein is circa 4.800 m<sup>3</sup> grond in situ gekeurd. Ten behoeve van de afzet van de grond is de partij ingedeeld in vier deelpartijen die laagsgewijs zijn onderzocht. De keuringen zijn uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De bovengrond is vervolgens afgezet als bermengrond en de ondergrond als zand voor ophoging.

Opdrachtgever : Gemeente Oosterhout

Uitvoering : december 2006 / januari 2007

Kosten : €4.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Taalstraat te Vught**

Op een bouwlocatie zijn voorafgaand aan de ontgraving van een bouwput 3 in situ partijkeuringen uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De keuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van circa 3.000 m<sup>3</sup> schone en categorie-1 grond tijdens de ontgraving van de bouwput. Wegens ruimtegebrek was geen opslag van grond toegestaan.

Opdrachtgever : Bouwcombinatie uit Den Bosch  
Uitvoering : november 2006  
Kosten : €3.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Muntelbolwerk te Den Bosch**

Op een bouwlocatie zijn voorafgaand en tijdens de ontgraving van een bouwput in situ partijkeuringen en depotkeuringen uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De 8 partijkeuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van circa 10.000 m<sup>3</sup> schone en categorie-1 grond na ontgraving van de bouwput.

Opdrachtgever : Remmers projectontwikkeling  
Uitvoering : oktober 2006  
Kosten : €8.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Maasdijk te Rossum**

Op een bouwlocatie zijn voorafgaand en tijdens de ontgraving van een bouwput in situ partijkeuringen en depotkeuringen uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De 3 partijkeuringen zijn met spoed uitgevoerd ten behoeve van de afzet van circa 4.000 m<sup>3</sup> grond tijdens en na ontgraving van de bouwput. De resultaten en de rapportage zijn binnen een week geleverd.

Opdrachtgever : Woningbouwstichting De Vijf Gemeenten  
Uitvoering : september/oktober 2006  
Kosten : €6.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Van Heemstraweg te Zaltbommel**

Tijdens het bouw-/woonrijp maken van een grootschalig woningbouwplan is circa 5.000 m<sup>3</sup> grond vrijgekomen en in depot gezet. Het gronddepot is in 4 partijen verdeeld en de gekeurd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De partijkeuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van de opgeslagen grond.

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel  
Uitvoering : juli 2006  
Kosten : €5.500,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Olympisch Stadion te Amsterdam**

Voorafgaand aan de herinrichting van de directe omgeving van het Olympisch Stadion is circa 2.500 m<sup>3</sup> grond in situ gekeurd. De 2 spoedkeuringen zijn uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De partijkeuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de kwaliteit en afzet van de te ontgraven grond. De resultaten en de rapportage zijn binnen een week geleverd.

Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid  
Uitvoering : juni 2006  
Kosten : €4.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen Middelkampseweg te Gameren**  
Tijdens het bouwrijp maken van een bedrijventerrein is 3.750 m<sup>3</sup> grond vrijgekomen en in depot gezet. Het gronddepot is in 3 deelpartijen verdeeld en de gekeurd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De partijkeuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van de vrijgekomen schone en categorie-1 grond.

Opdrachtgever : Gemeente Zaltbommel  
Uitvoering : mei 2006  
Kosten : €4.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen locaties in Haarlem en Den Helder**  
Op diverse bouwlocaties zijn voorafgaand aan de ontgraving van bouwputten in situ partijkeuringen uitgevoerd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001. De partijkeuringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de afzet van de schone en categorie-1 grond na ontgraving.

Opdrachtgever : Bouwbedrijf De Nijs en Fa. Sneekes & Zn.  
Uitvoering : januari-april 2006  
Kosten : €15.000,-

Werkomschrijving : **Partijkeuringen diverse locaties en diverse opdrachtgevers**  
Op diverse locaties komt grond vrij bij grondverzet, bouwwerkzaamheden, bouw- en woonrijpmaken e.d. In het jaar 2005 en 2006 zijn voor diverse opdrachtgevers partijen grond gekeurd. De partijen grond zijn in situ en/of in depot gekeurd conform het bouwstoffenbesluit en het VKB-protocol 1001 en 1018.

Opdrachtgevers : Particulieren, woningbouwstichtingen, GWW-bedrijven, adviesbureaus, architecten, gemeenten, waterschappen/zuiveringsschappen, bouwbedrijven  
Uitvoering : 2005 tot en met 2008  
Kosten : Variërend van €1.000,- tot €2.500,-